仕 様 書 等 に 関 す る 質 問 書

案件名	医学部学舎6階個室空調改修

質問No.	質問箇所		質問事項	回答
	資料名	ページ番号		
1	①仕様書	P1	ワイヤードリモコンは、各空調機を設置する各々教室内と考えてよろしいでしょうか。また、リモコン線はメタルモールで保護でしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、現場条件により施工方法を変更する場合は、事前に担当者と協議のうえ、担当者の承認を得ること。
2	①仕様書	P1	3特記事項(3)配管経路はラッキングとの指示ですが、屋内もスチール製ラッキングでの施工が必要でしょうか。(ファインカバーは可能でしょうか)また、ラッキングでの施工の場合、屋内はカラー鋼板製でよろしいでしょうか。	屋内配管のラッキングは樹脂製とします。(ファインカバーでも可)
3	①仕様書	P1	ラッキングの場合、冷媒配管(被覆保温付き)とラッキング外装材の間に断熱材を入れる必要はあるでしょうか。	冷媒配管は被覆保温材を施工するものとし、ラッキング外装材との間に追加の断熱材は不要とします。
4	①仕様書	P1	電源線や信号線は、冷媒管共巻きでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	①仕様書	P1	既設点検口が、本工事で設置する空調機により使用できなくなる場合は、点検口の移設が必要でしょうか。	移設が必要です。
6	①仕様書	P1	SGDルーム(大)(中)に設置のエアコン11.2kWは、部屋の中央ベランダ寄りに設置と考えてよろしいでしょうか。(詳細調査の上で、他ユーティリティ設備状況により調整は行うことも検討することが可能でしょうか。)	お見込みのとおりです。設置位置の調整も可能です。
7	①仕様書	P1	工事車両の駐車場所及び資機材関係保管場所の確保は可能でしょうか。可能であれば、その規模をご教示ください。	空調機全数とそれにみあう配管材の保管場所の確保は可能です。
8	②仕様書別紙	P2	エアコン電源線は、天井裏コロガシ配線でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	03-1_①仕様書	1	3. 特記仕様書 空調設置予定位置に火災報知器設備があり、吹出離隔1.5mに干渉しますが移設する認識でよろしいでしょうか。	空調機設置位置で調整するか、必要に応じ、移設するものとします。

質問No.	質問箇所		質問事項	回答
	資料名	ページ番号		
10	03-1_①仕様書	1	3. 特記仕様書 空調設置予定位置にスプリンクラー設置があり、吹出離隔1.5m及び水平方向0.3mに干渉しますが移設する認識でよろしいでしょうか。	スプリンクラーは移設不可です。空調機設置位置で調整するものとします。
11			3. 特記事項 上記、2質問の消防設置届（事前協議・着工前届・設置届）の提出は必要との認識でよろしいでしょうか。	火災報知機を移設する場合は必要です。
12	03-1_①仕様書	1	3. 特記事項〈4項〉 2月5日～19日の工事期間にて、 平日のアンカー打設などの騒音工事は工程表記載で施工可能の認識でよろしいでしょうか。	大学運営に支障のない範囲で施工可能です。なお、施工日時および施工方法については、事前に工程表を提出のうえ、担当者と協議し承認を得るものとします。
13	03-1_①仕様書	1	3. 特記事項 新設する空調機の開閉器は、電気技術基準の規定により漏電遮断器への更新での認識でよろしいでしょうか。	現地調査のうえ、関係法令および電気設備技術基準等に適合する仕様とするものとします。なお、漏電遮断器への更新が必要となる場合は、本改修に含むものとします。
14	6階平面図（配管）		冷媒配管について、室内側は露出配管と考えて宜しいですか。	屋内配管のラッキングは樹脂製とします。（ファインカバーでも可）
15	同上		冷媒配管化粧はスリムダクト施工で宜しいですか。（屋内、屋外共）	スリムダクト施工は可とします。
16	同上		各部屋ともに、スプインクラーヘッド及び煙感知器と室内機設置位置関係が気になりますが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。	空調機設置位置で調整するものとします。
17	分電盤リスト		実験用　分電盤リスト（11）が配布されていませんが、LM-6C内に動力系統の予備回路があると考えて宜しいですか。	予備回路はありますが、現地調査で確認するものとします。

※1　黄色のセルに必要事項を記入すること。　　※2　質問項目欄に不足があれば、適宜行挿入し、項目欄を増やして使用して下さい。